

Offenes Verfahren nach VgV

- Maßnahme:** Errichtung Mietcontaineranlage als Ersatzkindergarten, OG Ralingen
- Auftraggeber:** Ortsgemeinde Ralingen
vertreten durch den Ortsbürgermeister A.Wirtz
- Auftragsbeschreibung:** Die Ortsgemeinde Ralingen plant in 54310 Ralingen auf einer vorbereiteten, geschotterten Fläche die Errichtung einer Mietcontaineranlage als Ersatzkindergarten für die Dauer der Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte "Räuberhöhle". Bei der ausgeschriebenen Leistung handelt es sich um die Lieferung, Montage, betriebsfertige Bereitstellung, Vorhaltung sowie den Rückbau einer temporären Containeranlage in Modulbauweise. Außenmaße der Anlage ca. 30,00 m x ca. 14,50 m Abweichungen sind zulässig, sofern die funktionalen Anforderungen sowie die Raumprogramme eingehalten werden.
Die Anlage soll ab August 2026 für eine Mietdauer von ca. 22 Monaten auf dem Campingplatz von Ralingen aufgebaut werden.
Die Module sollen komplett vorgefertigt sein. Die Arbeiten sind so zu koordinieren, dass die Kindergartenräume spätestens zum 14.09.2026 bezugsfertig sind. Die Einhaltung dieses Termins ist vertraglich geschuldet.
- Fertigstellung:** KW 34 2026
- Angebotsunterlagen:** Die Ausschreibungsunterlagen stehen ausschließlich unter <https://www.subreport.de/E67295664>
zur Verfügung
- Angebotseröffnung:** **Mittwoch, 27.05.2026, 10:00 Uhr**
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land,
Gartenfeldstraße 12, Zimmer 101, 54295 Trier
- Bindefrist:** **26.06.2026**

Ortsgemeinde Ralingen
A.Wirtz
Ortsbürgermeister